



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. TRI/2025/TLALTETELA/26874

C. Alfonso Moreno Fernández
TLALTETELA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/10/2025 01:59:20 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2025
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	TERCER TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Felipe Alfonso Gutiérrez Lima
Observaciones:	

"Se reciben documentos con reserva de Ley, este acuse no implica validación de información."

Cadena original:

Kuo9Ic5X5hF2Q63XAKGa7zm/OthCxWvei7LqfR1gVn7S/RXgmuOQKSLktyRIWuyiRhzcJcNITlfbdTZ0jdWN6jlvH/JvfMS+I5rTk3X33+mUXO7GpenYeQJFYJnbPCVwAeoJCINGt8zf/Si58KAuvnrg7XjNW7PZ2PIPomshgSY=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALTETELA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 024 TLALTETELA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 32,648,535.00

Hoja: 24/10/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Físico		Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Describiéndola la Obra			Clave de Localidad	Localidad		Inicio	Término		Inicio	Término																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
UB	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EXISTENTE EN TRAMOS AISLADOS: POCHOTLA - COLONIA CUESTA GRANDE EN LA LOCALIDAD DE POCHOTLA			30024001	POCHOTLA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											



Israel Morales Santamaría
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2022-2025



CONTRALORIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2022-2025



Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 24/10/2025

[illegible]

Mardocheo Aguilar Zavalet
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTROLORIA
EL AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2022-2025

SELLO DIGITAL: Kuo9lc5X5hF2Q63XAKGa7zm/OthCxWvei7LqfR1gVn7S/RXgmuOQKSLktyRIWuyiRhZCjCnITfbdT0jdWN6jlvH/JvfMS+ISrTk3X33+mUX07GpenYeQlFYJnbPCVwAeoJCINGt8zf/Si58KAuvnrng7XjNW7PZ2PIPomshgSY=



Clave y Nombre de la Entidad:	30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:	024 TLALTETELA
Fuente de Financiamiento:	FAISMUN
Presupuesto Autorizado:	32,648,535.00

Hoja: 24/10/2025

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																																		
No. Obra				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra				Clave de Localidad		Localidad		Fechas reales		Fechas reales																				Unidad de Medida		Aprobadas				
												%	Inicio	Término	%																							Inicio	Término	
SC																																								
03																																								
o																																								
2025	30	024	0024	CONSTRUCCION DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OJUPAN				300240007	OJUPAN	0.00			0.00				1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00					
U9																																								
01																																								
2025	30	024	0028	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS. (SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS PÚBLICAS DEL FONDO PAISAJUN EJERCICIO 2025)				300240001	TLALTETELA	75.00	08/03/2025		33.21	28/05/2025			979,400.00	979,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	8.00	3 de 5					
SJ																																								
02																																								
2025	30	024	0029	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE OJUPAN				300240007	OJUPAN	100.00	09/06/2025		23/07/2025	0.00			812,562.21	812,562.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00					
SE																																								
02																																								
2025	30	024	0030	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMO CARRETERA ESTATAL XALAPA - TLALTETELA				300240009	PINILLO	100.00	02/06/2025		16/07/2025	0.00			557,492.68	557,492.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CÚBICO	103.00					
IR																																								
01																																								
2025	30	024	0031	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS MEDIANTE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO				300240008	PINILLO	100.00	05/05/2025		03/06/2025	99.34	18/06/2025		500,455.36	500,455.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.11						
SE																																								
02																																								
2025	30	024	0032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL				300240019	TEOPANAPA	0.00				0.00			950,086.65	950,086.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	165.00					
IR																																								
01																																								
2025	30	024	0033	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS MEDIANTE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AXOCUAPAN				300240017	AXOCUAPAN (SAN BARTOLO)	100.00	06/05/2025		04/06/2025	100.00	18/06/2025		387,957.86	387,957.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.30						
SG																																								
02																																								
2025	30	024	0034	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIMO VERDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLALTETELA				300240001	TLALTETELA	100.00	30/06/2025		28/08/2025	76.66	11/09/2025		704,308.59	704,308.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	5.00					
SG																																								
02																																								
2025	30	024	0035	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA PRIMO VERDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLALTETELA				300240001	TLALTETELA	100.00	30/06/2025		28/08/2025	58.54	07/09/2025		305,334.68	305,334.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	65.00					
SH																																								
02																																								
2025	30	024	0036	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TRÓPICO				300240000	EL TRÓPICO	100.00	26/05/2025		09/07/2025	100.00	30/06/2025	29/08/2025	630,160.00	630,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00					
UB																																								
2025	30	024	0040	REHABILITACION DE CAMINO AL CAMPO DEPORTIVO MEDIANTE REVESTIMIENTO				300240002	ZAYACATLA	100.00	21/04/2025		10/05/2025	100.00	18/06/2025	18/06/2025	365,087.55	365,087.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.30					
2025	30	024	0040																																					

Israel Morales Santamaria
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Fabiola Moreno Aguilar
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Handwritten signature: *[Signature]*

Handwritten text: *Handwritten signature*

Stamp: **REPUBLIC OF THE UNITED STATES OF AMERICA**
CONTRATO MUNICIPAL
Number: *1000*

CONTRALORIA
M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2022-2026

SELLO DIGITAL: Kuo9Ic5X5hF2Q63XAKGa7zm/OthCxWvei7LqfR1gVn7S/RXgmuOQKSLktyRIWuyiRhzcJcNITIfbdTZ0jdWN6jlvH/JvfMS+I5rTk3X33+mUXO7GpenYeQJFYJnbPCVwAeoJCINGt8zf/Si58KAuvnrg7XjNW7PZ2PIPomshgSY=



Hoja: 1

Fecha de Aprobación: 24/10/2025

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones		
				Físico		Financiero																														
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
							Inicio	Término		Inicio	Término																									
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA LAURELES EN LA LOCALIDAD DE CHICHICLA			300240034	CHICHICLA	100.00	24/07/2025	22/08/2025	100.00	04/09/2025	10/09/2025	461,346.74	461,346.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,346.74	461,346.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,346.74	461,346.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	405.00	
2025	30																																			
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PORTLA			300240016	RINCÓN DE PORTLA	0.00			0.00			675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00	4 de 5	
2025	30																																			024
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OJHUPAN			300240007	OJHUPAN	0.00			0.00			605,089.27	605,089.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	4.00	
2025	30																																			
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AXOYATLA			300240002	AXOYATLA	0.00			0.00			810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	3.00	
2025	30																																			
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHICHICLA			300240034	CHICHICLA	0.00			0.00			135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2025	30																																			
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA			300240003	BUENA VISTA	0.00			0.00			245,567.23	245,567.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	2.00	
2025	30																																			
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZAYACATLA			300240024	ZAYACATLA	0.00			0.00			135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2025	30																																			
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POCHOTLA			300240011	POCHOTLA	0.00			0.00			1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00	
2025	30																																			
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL TRÓPICO			300240040	EL TRÓPICO	0.00			0.00			135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2025	30																																			
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KUAPOL			300240037	KUAPOL	0.00			0.00			540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	4.00		
2025	30																																			024
SG	03	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (ENERGÍA EÓLICA, ALMOGENADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC.) PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA.			300240016	RINCÓN DE PORTLA	0.00			0.00			707,000.00	707,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PANEL	64.00	
2025	30																																			

Fabiola Moreno Aguilar
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



CONTRALORIA
M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2022-2025

SELLO DIGITAL: Kuo9lc5X5hF2Q63XAKGa7zm/OthCxWvei7LqfR1gVn7S/RXgmuOQKSLktyRIWuyiRhZCjCnITlfbdTZ0jdWN6jlvH/JvfMS+I5rTk3X33+mUXO7GpenYeQJFYJnbPCVwAeoJCINGt8zf/Si58KAuvnrng7XjNW7PZ2PIPomshgSY=

