


Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 25/10/2010

Programa				Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
Subprograma				Físico		Financiero																																						
Tipo																																												
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	Fechas reales		%	Fechas reales		%	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobación										
SC	01	d		REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE (POR BOMBEO)	30024000 2	AXOYATLA	50.00	26/08/2019	70.00	06/08/2019		454,865.89	454,865.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,456.78	136,456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,456.78	136,456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	2,100.00										
2019	30	024	0001																														PERSONA	480.00										
SD	04	e		MEJORAMIENTO DE TANQUE SÉPTICO EN LA LOCALIDAD DE PINILLO	30024000 9	PINILLO	0.00		0.00			535,868.21	535,868.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00										
2019	30	024	0002																														PERSONA	800.00										
SC	01	e		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO	30024001 4	RANCHO VIEJO	100.00	23/04/2016	31/05/2019	27/05/2019	11/07/2019	240,123.89	240,123.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,123.89	240,123.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,123.89	240,123.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	570.00									
2019	30	024	0003																														PERSONA	165.00										
SC	01	c		REHABILITACIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL VADO	30024002 8	COLONIA EL VADO (PUENTE DE LOS PESCADOS)	100.00	01/03/2019	08/03/2019	05/03/2019	15/03/2019	8,440.00	8,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.00	8,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.00	8,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00									
2019	30	024	0004																														PERSONA	62.00										
SD	02	b		AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE XOTLA SALIDA A POTRERILLOS	30024002 3	XOTLA	0.00		0.00			283,795.44	283,795.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00										
2019	30	024	0008																														PERSONA	360.00										
SD	02	b		AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE XOTLA EN CALLE SAN DOMINGO CENTRO	30024002 3	XOTLA	0.00		0.00			522,000.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00									
2019	30	024	0007																														PERSONA	360.00										
SD	02	b		AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE COETZALA	30024000 4	COETZALA	70.00	10/08/2019	86.38	10/08/2019		727,459.28	727,459.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,008.90	483,008.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,008.90	483,008.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00									
2019	30	024	0009																														PERSONA	300.00										
SC	01	d		REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA	30024002 5	LA LAJA	0.00		0.00			256,234.74	256,234.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	285.00										
2019	30	024	0010																														PERSONA	120.00										
SD	02	b		AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA DE LA LOCALIDAD EL TRÓPICO	30024004 0	EL TRÓPICO	100.00	11/07/2019	23/08/2019	05/08/2019	05/08/2019	578,045.78	578,045.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,045.78	578,045.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,045.78	578,045.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00									
2019	30	024	0012																														PERSONA	330.00										
SD	02	b		AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA TEHURYAN DE TLALTETELA	30024000 1	TLALTETELA	100.00	25/06/2019	23/08/2019	25/08/2019		657,221.27	657,221.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,946.36	253,946.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,946.36	253,946.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00									
2019	30	024	0013																														PERSONA	800.00										
SH	02	d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 6 POR 4 EN LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA	30024001 0	LOMA LARGA (LA PLANILLA)	0.00		0.00			80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00									
2019	30	024	0014																														PERSONA	8.00										

Municipio de Tlaltetela
Contraloría Municipal
Monterrey, Coahuila de Zaragoza

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SELLO DIGITAL: vYKq1pnaGfOPwz5RM6q237t1rQLaBaxYPfIAU5H5cgg9N8KWgEALITtEkLuefW2ERw2HyZ/My8a8y/DuA6rjefCt1gSDf9ymWejDKUC6HOkQ8z690JN2P9mU6+0U9pFvfZ+2AbilSRufHnwReJmjvpV12zu9iyQsDn0Fkcjbdg=



30 Veracruz
824 TLALTETELA
PISMODF
27,059,996.00

[illegible]

Sin Nombre de Secretario Público
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

0.00 631,055.40 0.00 0.00 0.00

ESTADO DE GUATEMALA

CONTRALORIA

M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SELLO DIGITAL: yFKq1pnaGfOPwz5RM6q237!lrQLaBaxYPffAuH5Ncgg9N8KWgEALITeKluefW2ERw2HyZ/My8a8y/DuA6jerfCt1gSDf9ymWejdKUC6H0kQ8z690JN2P9mU6+0U9pFvfZ+2AbilSRufHnwReJmjvpVl2zu9iyQsDnOfkcjbdg=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALTETELA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 024 TLALTETELA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 27,668,996.00

Hojas: 25/18/2019
Fecha de Aprobación: 25/18/2019


Programa				Subprograma				Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
Tipo				Físico		Financiero																																				
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas								
SJ				02																														ANEXO	1.00							
2019	30	024	0029	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE TLALTETELA			30024000	1	TLALTETELA	0.00			373,436.20	373,436.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	200.00							
SJ				02																														ANEXO	1.00							
2019	30	024	0030	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA LA CORREDORIA EN LA LOCALIDAD DE TLALTETELA			30024000	1	TLALTETELA	100.00	01/07/2019	31/08/2019	84.10	01/07/2019	636,059.18	636,059.18	0.00	0.00	0.00	0.00	598,590.21	598,590.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,590.21	598,590.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	150.00						
SJ				02																														ANEXO	1.00							
2019	30	024	0031	CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA REPRESA			30024001	5	LA REPRESA	30.00	05/09/2019		30.00	05/09/2019	253,725.32	253,725.32	0.00	0.00	0.00	0.00	76,117.60	76,117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,117.60	76,117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	58.00						
SJ				02																														ANEXO	1.00							
2019	30	024	0032	CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELE SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE PHILLO			30024000	9	PHILLO	100.00	15/04/2019	07/06/2019	94.99	15/04/2019	557,947.75	557,947.75	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	120.00						
SJ				02																														ANEXO	1.00							
2019	30	024	0034	CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CHUAPAN			30024000	7	CHUAPAN	100.00	15/04/2019	07/06/2019	99.82	15/04/2019	658,171.69	658,171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	656,990.33	656,990.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,990.33	656,990.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	190.00						
SJ				02																														ANEXO	1.00							
2019	30	024	0035	CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE TONINGO			30024002	1	TONINGO	0.00			0.00		228,015.70	228,015.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	40.00							
SJ				02																														ANEXO	1.00							
2019	30	024	0036	CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE KUAPOL			30024003	7	KUAPOL	100.00	15/04/2019	07/06/2019	100.00	15/04/2019	569,458.82	569,458.82	0.00	0.00	0.00	0.00	569,458.82	569,458.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,458.82	569,458.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	100.00						
SE				02																														METRO CUADRAD O	1,030.00							
2019	30	024	0037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EM CALLE MIGUEL HIDALGO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PASO LIMON			30024000	8	PASO LIMON	100.00	20/05/2019	14/07/2019	100.00	20/05/2019	1,034,087.41	1,034,087.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,087.41	1,034,087.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,524.27	478,524.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00						
SE				02																														METRO CUADRAD O	400.00							
2019	30	024	0039	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TEOPANAPA			30024001	9	TEOPANAPA	100.00	17/07/2019	05/08/2019	99.53	16/07/2019	199,927.69	199,927.69	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	80.00						
SE				02																														METRO CUADRAD O	440.00							
2019	30	024	0040	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZAYACATLA			30024002	4	ZAYACATLA	100.00	18/07/2019	26/07/2019	99.86	18/07/2019	222,423.59	222,423.59	0.00	0.00	0.00	0.00	221,659.28	221,659.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,659.28	221,659.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	90.00						
SE				02																														METRO CUADRAD O	440.00							
2019	30	024	0041	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL DURAZNILLO			30024003	5	EL DURAZNILLO	100.00	06/09/2019	01/09/2019	99.82	06/09/2019	220,161.56	220,161.56	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	160.00						

Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
Nombre, firma y sello

Vocal de Control y Vigilancia
Nombre y firma

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



Clave y Nombre de la Entidad:	30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:	024 TLALTETELA
Fuente de Financiamiento:	FISMDF
Presupuesto Autorizado:	27,069,996.00

Hoja: _____
 Fecha de Aprobación: 25/10/2015

[illegible]

Adelgundo Vela López
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Ser Autor Público
OCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Marta Argüelles
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, Firma y Sello

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO DE TLAHPETL
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALTETELA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 024 TLALTETELA
Fuente de Financiamiento: FISMOP
Presupuesto Autorizado: 27,689,896.00

Hoja: 25/10/2019
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				Físico		Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medición	Aprobadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término																								Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
SH	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

Alcaldesa, Verónica López
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Sin Nombre, Verónica López
VOCAL DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
Nombre y firma

Martha Argüelles Yañez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALTETELA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 024 TLALTETELA
Fuente de Financiamiento: FOMOP
Presupuesto Autorizado: 27,669,696.66

Hoja: 25/10/2019
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																																Unidad de Medida	Aprobadas			
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas								
SD 01																																										
2019 30 024 0067	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE TLALTETELA			30024000 1	TLALTETELA	0.00						246,109.68	246,109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00							
SD 01																																										
2019 30 024 0068	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE RAFAEL CADENA EN LA LOCALIDAD DE TLALTETELA			30024000 1	TLALTETELA	0.00						479,152.67	479,152.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00							
SE 02																																										
2019 30 024 0069	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE TLALTETELA			30024000 1	TLALTETELA	40.00	02/09/2019		27.61	02/09/2019		661,256.67	661,256.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,618.70	182,618.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,618.70	182,618.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	456.00						
SE 01																																										
2019 30 024 0070	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE TLALTETELA			30024000 1	TLALTETELA	0.00						50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00							
SD 01																																										
2019 30 024 0071	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CAMINO A BUENA VISTA EN LA COLONIA TLHUAYAN DE TLALTETELA			30024000 1	TLALTETELA	0.00						121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	800.00							
SH 02																																										
2019 30 024 0072	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TONINGO			30024002 1	TONINGO	0.00						67,782.58	67,782.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	6.00							
SJ 02																																										
2019 30 024 0073	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE TLALTETELA			30024000 1	TLALTETELA	0.00						368,321.42	368,321.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	30.00						
IR 01																																										
2019 30 024 0074	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOCHECHAS EN LA COMUNIDAD DE CHICHICLA			30024003 4	CHICHICLA	0.00						124,474.58	124,474.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PRODUCTOR	50.00							
SJ 02																																										
2019 30 024 0075	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN EN LA LOCALIDAD DE AXOYATLA			30024000 2	AXOYATLA	0.00						58,296.60	58,296.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00						
SH 02																																										
2019 30 024 0076	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO			30024001 4	RANCHO VIEJO	32.00	18/09/2019		31.85	16/09/2019		241,173.52	241,173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,352.06	76,352.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,352.06	76,352.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	64.00						
SH 02																																										
2019 30 024 0077	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE POXTLA			30024001 2	POXTLA	0.00						511,520.48	511,520.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	120.00							

Adelino Vela López
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público
VOCAL DE COMITÉ DE VIGILANCIA
Nombre y firma

Martha Argüelles Yañez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



30 Veracruz
624 TLALTETELA
FISMODF
27,069,996.00

Programa		Subprograma		Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones		
Tipo				Riesgo		Financiero																																		
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobación								
SH	02																																							
2019	30	024	0078							143,259.01	143,259.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00							
SH	02																																							
2019	30	024	0078							88,286.67	88,286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	32.00						
SH	02																																							
2019	30	024	0078							88,286.67	88,286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	18.00						
SH	02																																							
2019	30	024	0080							378,264.71	378,264.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,778.41	113,778.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,778.41	113,778.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	87.00						
SH	02																																							
2019	30	024	0081							385,168.67	385,168.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,548.20	115,548.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,548.20	115,548.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	87.00						
SH	02																																							
2019	30	024	0082							328,543.18	328,543.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	72.00						
SD	01																																							
2019	30	024	0083							840,152.40	840,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,045.72	282,045.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,045.72															

Sin Nombre de Servidor Público
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

0.00 0.00 0.00 0.00



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Contraloría General de la Federación
Hombres, firma y sello

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SELLO DIGITAL: yFKq1pnaGfPwz5RM6q237!rQlaBaxYPTLauH5Ncgg9N8K!WgEALiTeK!ueFW2ERw2HyZ/My8a8y/DuA6rjefCt1gSDf9ymWejDKUC6H0kQ8z690JN2P9mU6+0U9pFvFz+2AbiISrUfHnwReJMjvpVI2zu9yQSDNoFkcjdbg=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALTETELA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 VERACRUZ
Clave y Nombre del Municipio: 624 TLALTETELA
Fuente de Financiamiento: FOMOP
Presupuesto Autorizado: 27,069,996.00

Hoja: 25/10/2019
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Finanzas Físico-Financieras				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																																		
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobación								
SE 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO AL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE POXTLA	300240012	POXTLA	0.00			0.00			1,627,935.14	1,627,935.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,740.00							
2019	30	024	0000							27,069,996.00	27,069,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,218,250.10	11,218,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,428,934.50	10,428,934.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00							
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										27,069,996.00	27,069,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,218,250.10	11,218,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,428,934.50	10,428,934.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

8 de 8

8 de 8

Aldemundo Vela López
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servicio Público
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Martha Argüelles Yañez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Mardocheo Aguirre Zamora
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021