



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALTETELA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 024 TLALTETELA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 31,819,578.00

Hoja: 24/07/2023
 Fecha de Aprobación: 24/07/2023

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones		
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNILLO	30024003 5	EL DURAZNILLO	0.00						637,610.63	637,610.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	627.00	
2023 30 024 0001																																	PERSONA	300.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZAYACATLA	30024002 4	ZAYACATLA	0.00						520,345.70	520,345.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	480.00	1 de 4
2023 30 024 0002																																	PERSONA	300.00	
SE 02 i	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE MONTE CHICO	30024000 6	MONTE CHICO	0.00						200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CÚBICO	90.00	
2023 30 024 0003																																	PERSONA	320.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL CRUCERO	30024004 1	EL CRUCERO	50.00	15/06/2023		0.00			514,743.84	514,743.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	468.00	
2023 30 024 0004																																	PERSONA	310.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	30024000 3	BUENA VISTA	0.00						900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	860.00	
2023 30 024 0005																																	PERSONA	420.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAZMIN DE LA LOCALIDAD DE OHUAPAN.	30024000 7	OHUAPAN	100.00	10/04/2023	22/05/2023	77.26	04/05/2023		2,676,569.11	2,676,569.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068,139.30	2,068,139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068,139.30	2,068,139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,304.00	
2023 30 024 0007																																	PERSONA	650.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN PABLO II UBICADA EN CAMINO HACIA LOCALIDAD BUENA VISTA	30024000 1	TLALTETELA	0.00						1,492,563.73	1,492,563.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,057.00	
2023 30 024 0008																																	PERSONA	850.00	
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE KUAPOL	30024003 7	KUAPOL	0.00						350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	120.00	
2023 30 024 0009																																	PERSONA	420.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE TLALTETELA	30024000 1	TLALTETELA	100.00	15/05/2023	15/06/2023	85.71	26/06/2023		1,409,602.56	1,409,602.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,288.61	1,208,288.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,288.61	1,208,288.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,160.00	
2023 30 024 0010																																	PERSONA	3,600.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA	30024002 5	LA LAJA	0.00						640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	705.00	
2023 30 024 0011																																	PERSONA	320.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE POCHOTLA COLONIA CUESTA GRANDE.	30024001 1	POCHOTLA	100.00	26/05/2023	26/06/2023	0.00			656,105.96	656,105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	660.00	
2023 30 024 0012																																	PERSONA	380.00	

Alfonso Moreno Fernández
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

BALTAZAR RUIZ NAVA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Fabiola Moreno Aguilar
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Mardocheo Aguilar Zavaleta
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALTETELA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 024 TLALTETELA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 31,819,578.00

Hoja: 24/07/2023
 Fecha de Aprobación: 24/07/2023

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																									
SE 02 b 2023 30 024 0013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA CAJA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE AXOYATLA	30024000 2	AXOYATLA	100.00	26/05/2023	26/06/2023	100.00	23/06/2023	23/06/2023	679,670.55	679,670.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,670.55	679,670.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,670.55	679,670.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	555.00	
SE 02 b 2023 30 024 0014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA (SEGUNDA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE TLALTETELA	30024000 1	TLALTETELA	100.00	17/04/2023	20/06/2023	72.26	02/06/2023		3,741,699.86	3,741,699.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,703,864.38	2,703,864.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,703,864.38	2,703,864.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,489.00	2 de 4
SE 02 b 2023 30 024 0015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TLALTETELA	30024000 1	TLALTETELA	0.00			0.00			550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	500.00	
SD 02 b 2023 30 024 0016	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE TLALTETELA	30024000 1	TLALTETELA	100.00	21/04/2023	21/05/2023	62.75	13/05/2023		566,595.38	566,595.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,584.82	355,584.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,584.82	355,584.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	241.45	
SH 02 f 2023 30 024 0017	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA	30024000 4	COETZALA	0.00			0.00			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00	
SH 02 d 2023 30 024 0018	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA	30024000 4	COETZALA	0.00			0.00			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00	
U9 01 b 2023 30 024 0020	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS. (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA PUBLICA DEL FAISMUN EJERCICIO 2023)	30024000 1	TLALTETELA	0.00			0.00			950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	3.00	
SG 02 a 2023 30 024 0021	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE BICENTENARIO ENTRONQUE CON CARRETERA HUATUSCO - XALAPA, EN LA LOCALIDAD DE AXOCUAPAN	30024001 7	AXOCUAPAN (SAN BARTOLO)	10.00	15/06/2023		0.00			1,263,964.62	1,263,964.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	280.00	
SC 01 d 2023 30 024 0022	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE POXTLA	30024001 6	RINCON DE POXTLA	0.00			0.00			800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,500.00	
SH 02 d 2023 30 024 0024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POCHOTLA	30024001 1	POCHOTLA	0.00			0.00			750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	65.00	
SE 02 f 2023 30 024 0027	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE CHICHICLA	30024003 4	CHICHICLA	0.00			0.00			95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	80.00	
																																PERSONA	230.00	

Alfonso Moreno Fernández
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

BALTAZAR RUIZ NAVA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Fabiola Moreno Aguilar
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Mardocheo Aguilar Zavaleta
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALTETELA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 024 TLALTETELA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 31,819,578.00

Hoja: 24/07/2023
 Fecha de Aprobación: 24/07/2023

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones			
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																											
SE 02 I	CONSTRUCCIÓN DE DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEOPANAPA	300240019	TEOPANAPA	0.00						240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CÚBICO	30.00		
2023 30 024 0029																																	PERSONA	320.00		
SJ 02 k	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EIJIDO EMILIANO ZAPATA	300240045	EIJIDO EMILIANO ZAPATA	0.00						600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	3 de 4
2023 30 024 0030																																	ALUMNO	50.00		
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE EL TRÓPICO	300240040	EL TRÓPICO	0.00						338,966.57	338,966.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	180.00	
2023 30 024 0031																																	PERSONA	345.00		
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL SEPARO	300240018	EL SEPARO	0.00						300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	5.00	
2023 30 024 0033																																	PERSONA	120.00		
UM 05 j	EQUIPAMIENTO DE CANCHA PÚBLICA Y ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PINILLO	300240009	PINILLO	0.00						980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2023 30 024 0035																																	PERSONA	420.00		
SJ 02 m	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE XOTLA	300240023	XOTLA	0.00						650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	
2023 30 024 0036																																	ALUMNO	30.00		
SH 02 a	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA	300240010	LOMA LARGA (LA PLANILLA)	0.00						400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2023 30 024 0034																																	PERSONA	80.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN	300240008	PASO LIMÓN	0.00						1,244,948.33	1,244,948.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,040.00	
2023 30 024 0037																																	PERSONA	410.00		
SJ 02 ao	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA EN TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE OHUAPAN	300240007	OHUAPAN	0.00						650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2023 30 024 0038																																	ALUMNO	78.00		
SJ 02 j	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA NEXAHUALCOYOTL DE LA LOCALIDAD DE OHUAPAN	300240007	OHUAPAN	0.00						500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	89.00	
2023 30 024 0039																																				
UM 05 c	EQUIPAMIENTO DE CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN MUNICIPIO DE TLALTETELA	300240001	TLALTETELA	0.00						345,641.17	345,641.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	5.00	
2023 30 024 0040																																	PERSONA	12,000.00		

Alfonso Moreno Fernández
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

BALTAZAR RUIZ NAVA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Fabiola Moreno Aguilar
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Mardocheo Aguilar Zavaleta
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALTETELA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 024 TLALTETELA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 31,819,578.00

Hoja: 24/07/2023
 Fecha de Aprobación: 24/07/2023

Programa		Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones						
Subprograma		Físico		Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Unidad de Medida	Aprobadas									
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales			Otras Fuentes Estatales	Otros							
					Inicio	Término		Inicio	Término																														
SE	02																														METRO CUADRADO	300.00							
2023	30	024	0041								500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00							
SE	02																														METRO CUADRADO	300.00	4 de 4						
2023	30	024	0043								400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	95.00							
SG	02																														POSTE	6.00							
2023	30	024	0042								675,549.99	675,549.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	85.00							
UB	01																														KILOMETRO	0.50							
2023	30	024	0044								700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55.00							
IR	03																														KILOMETRO	1.20							
2023	30	024	0045								1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PRODUCTOR	158.00							
IR	01																														KILOMETRO	1.00							
2023	30	024	0046								900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PRODUCTOR	85.00							
SH	02																														OBRA	10.00							
2023	30	024	0047								1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	45.00							
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										31,819,578.00	31,819,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,015,547.66	7,015,547.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Alfonso Moreno Fernández
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

BALTAZAR RUIZ NAVA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma y sello

Fabiola Moreno Aguilar
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Mardocheo Aguilar Zavaleta
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TRI/2023/TLALTETELA/22533