



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. TRI/2024/TLALTETELA/24931

**C. Alfonso Moreno Fernández
TLALTETELA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/10/2024 02:30:46 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2024
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	TERCER TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Felipe Alfonso Gutiérrez Lima
Observaciones:	

“Se reciben documentos con reserva de Ley, este acuse no implica validación de información.”

Cadena original:

NwwNXVPuaJmvJbplscsDsvc1j1L3k80BfAFgqjDe4ZyYOvdxczleBiSp68kT25RYjvko9df4ePS+ixeyUqjAigC
QK1TZ5cAnVEYu2VEfvanPuFZ4E2hSIZQUGcsQP1DjZ+vo7WC2a+cTcxtWStQzsO25EGjP3qLBJRrVoFG
+ST8=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALTETELA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 024 TLALTETELA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 33,752,393.00

Hoja: 23/10/2024
 Fecha de Aprobación: 23/10/2024

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones										
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SE 02 g	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL PENÍAMO.	300240038	EL PENÍAMO	0.00																												METRO LINEAL	80.00					
2024 30 024 0042								100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LOS ROSALES EN RINCÓN DE POXTLA	300240016	RINCÓN DE POXTLA	100.00	20/05/2024	04/06/2024	91.04	13/06/2024	13/06/2024																									METRO CUADRADO	225.36	de 4		
2024 30 024 0043								311,128.46	311,128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,259.95	283,259.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,259.95	283,259.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55.00			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES MEDIANTE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN	300240008	PASO LIMÓN	0.00																														KILÓMETRO	3.00			
2024 30 024 0044								532,353.25	532,353.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00			
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MONTE CHICO	300240006	MONTE CHICO	0.00																															OBRA	5.00		
2024 30 024 0045								608,836.81	608,836.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	17.00			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES MEDIANTE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO LA LAJA	300240025	LA LAJA	100.00	22/07/2024	20/09/2024	100.00	12/09/2024	04/09/2024																										KILÓMETRO	0.10		
2024 30 024 0046								207,327.45	207,327.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,327.45	207,327.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,327.45	207,327.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	85.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GAMINO ANTIGUO A HUATUSCO EN LA LOCALIDAD DE AXOCUAPAN	300240017	AXOCUAPAN (SAN BARTOLO)	80.00	21/08/2024																														METRO CUADRADO	540.00		
2024 30 024 0047								700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AL PUENTE EN LA LOCALIDAD DE COETZALA	300240004	COETZALA	0.00																																METRO CUADRADO	385.00	
2024 30 024 0048								500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	120.00		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABASOLO	300240001	TLALTETELA	0.00																																METRO LINEAL	80.00	
2024 30 024 0049								310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	85.00		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO EMILIANO ZAPATA	300240045	EJIDO EMILIANO ZAPATA	0.00																																OBRA	5.00	
2024 30 024 0050								692,787.74	692,787.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	23.00		

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

40,003,731.73 33,752,393.00 0.00 0.00 6,251,338.73 0.00 9,062,920.85 8,215,235.06 0.00 0.00 847,695.79 0.00 0.00 9,062,920.85 8,215,235.06 0.00 0.00 847,695.79 0.00 0.00

Alfonso Moreno Fernández
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2022-2025

Israel Morales Santamaría
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Fabiola Moreno Aguilar
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2022-2025

María del Socorro Aguilar Zavaleta
 CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2022-2025